

Contratista _____

Número de Serie de Bomba _____

Nombre del Proyecto _____

Número de Modelo de Bomba _____

Procedimiento	Si	No	N/A	Comentarios
1. Embarque				
¿Existió algún daño en el tránsito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se recibieron todas las partidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Almacenaje				
¿Se protegió el Equipo en Ambientes Severos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Estuvo el Equipo sujeto a Inundación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se protegieron de la humedad todos las chumaceras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Instalación				
¿Se removieron debidamente los tornillos de fijación para de embarque?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Esta el grout bajo la base compactado correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Es el grout del tipo no "encogible"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿ Se han usado los pernos de anclaje correctos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Todos los pernos han sido apretados correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han revisado la succión y la descarga de esfuerzos de la tubería?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han instalado correctamente los conductos de agua de sello y de lubricación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han montado correctamente los accesorios, RTD's, detectores De temperatura de chumaceras, sensores de vibración, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se ha agregado el aceite de lubricación y se han purgado las líneas En bomba y motor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Están las guardas de protección en su lugar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se ha verificado la correcta tolerancia en los impulsores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Alineación				
Se ha verificado la alineación del motor o de la unidad motriz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han registrado las lecturas de los indicadores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Rotación				
Se ha verificado la correcta rotación del motor o unidad motriz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han girado los acoplamientos para asegurar la libre rotación De bomba y motor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Sistema				
Se ha verificado el sistema que esta libre de materiales extraños Que pudieran dañar la bomba ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esta disponible el líquido a bombear en la bomba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se ha verificado con las partes involucradas que toda la tubería esta Segura y que la ruta del flujo se estableció correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Arranque				
Se ha establecido el flujo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se han tomado lecturas de las mediciones de indicadores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se ha ajustado la empaquetadura para asegurar propia lubricación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si las bombas llevan sellos mecánicos tiene el agua de sello / Lubricación la presión constante de 10 a 15 PSI por arriba de La descarga de la presión de descarga de la bomba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se ha presentado vibración excesiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Es la temperatura de chumaceras excesiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Customer's Representative Witnessing Start-Up

Fairbanks Morse Pump Representative Conducting Start-Up

Name _____

Name _____

Date _____

Date _____